



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
DE JILOTEPEC, EDO DE MÉXICO  
2025 • 2027



"2025. Bicentenario de la vida municipal en el Estado de México".

Oficio No. TMJ/0444/2025.

Asunto: EL QUE SE INDICA.

Jilotepec de Molina Enríquez, México, octubre 09 de 2025.

**LIC. MONICA PÉREZ LÓPEZ**  
**SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO**  
**DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**PRESENTE:**

En cumplimiento al artículo 235, 240 y 314 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y a los lineamientos generales de operación del Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicio 2025, específicamente al numeral 5.1 reportes de avance mensual; por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito enviar a Usted, **el avance físico-financiero del SIAVAMEN**, correspondiente al mes de **septiembre de 2025**; de las obras y acciones del **RAMO 33** en sus vertientes Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN) ejercicio 2025 y en forma impresa las hojas de firma para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda u aclaración.



**ATENTAMENTE**

**C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ**  
**TESORERO MUNICIPAL**

10 OCT 2025

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

Hora:

Recibe:

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                       |                               |                                          |                                                                                                                                                         |            | Fac. Inl. Pro. |                | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales      |          | Beneficiarios |            | Avances  |             |      |        |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|----------|---------------|------------|----------|-------------|------|--------|
| Control                     | Sector | Programa                              | SubPrograma                   | Inicio                                   | Otra/Localidad                                                                                                                                          | Mod. Ejec. | Fac. Inl. Real | Fac. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida          | Aprobada | Aprob. Real   | U. Medida  | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.   |
| 80176-0001-46553            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                        | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje Los Litos, primera manzana, localidad Acauchitlán / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO) | CONTRATO   | 2025-04-01     | 2025-12-15     | 1,500,000.00       | 1,500,000.00 | 0.00         | 1,499,946.65       | 1,499,946.65 | 0.00         | 02 METRO CUADRADOS | 238.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 60          | 90   | 100.00 |
| 80177-0002-20222            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)         | Ampliación de red de electrificación en camino hacia Buenavista, primera manzana, localidad Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA                             | CONTRATO   | 2025-04-01     | 2025-12-15     | 1,237,000.00       | 1,237,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 48.00    |               | 3 POBLADOS | 1        | 444         | 0    | 0.00   |
| 80178-0003-77466            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR)         | Construcción de electrificación en paraje Bordo Seco, localidad Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA                                                         | CONTRATO   | 2025-04-01     | 2025-12-15     | 985,000.00         | 985,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 270.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 34          | 0    | 0.00   |
| 80179-0004-00788            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                        | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va de Aldama hacia El Saitillo, localidad Aldama / ALDAMA                           | CONTRATO   | 2025-04-01     | 2025-12-15     | 900,000.00         | 900,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 147.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 60          | 0    | 0.00   |
| 80180-0005-77275            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                        | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico sobre el circuito, localidad Buenavista / BUENAVISTA                                              | CONTRATO   | 2025-04-01     | 2025-12-15     | 1,300,000.00       | 1,300,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 208.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 60          | 0    | 0.00   |
| 80181-0006-22222            | 19 AYS | DR DRENAJE                            | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)       | Construcción de drenaje sanitario en calle Miguel Alemán, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL                                                           | CONTRATO   | 2025-07-01     | 2025-12-15     | 1,800,000.00       | 1,800,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 360.40   |               | 3 POBLADOS | 1        | 60          | 0    | 0.00   |
| 80182-0007-14286            | 19 AYS | AP AGUA POTABLE                       | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Construcción de pozo profundo, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL                                                                                      | CONTRATO   | 2025-07-01     | 2025-12-15     | 4,500,000.00       | 4,500,000.00 | 0.00         | 2,785,312.22       | 2,785,312.22 | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 60.00    |               | 3 POBLADOS | 1        | 3,167       | 70   | 61.90  |
| 80183-0008-20222            | 19 AYS | DR DRENAJE                            | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR)       | Construcción de drenaje sanitario, Av. Andrés Molina Enríquez, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL                                                      | CONTRATO   | 2025-08-16     | 2025-12-15     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 260.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 12,675      | 0    | 0.00   |
| 80184-0009-20222            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                        | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Av. Andrés Molina Enríquez, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL                                | CONTRATO   | 2025-04-29     | 2025-12-15     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 1.00     |               | 3 POBLADOS | 1        | 1           | 0    | 0.00   |
| 80186-0010-78001            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 323 ALUMBRADO PUBLICO                    | Construcción de Alumbrado Público, primera manzana, centro, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN                                                         | CONTRATO   | 2025-07-01     | 2025-12-15     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 299,617.86         | 299,617.86   | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 1,000.00 |               | 3 POBLADOS | 1        | 3,337       | 5    | 20.96  |
| 80187-0011-22222            | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                       | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 342 CARGAMO PARA AGUA POTABLE (PIR)      | Construcción de sistema de bombeo de agua en Alameda, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL                                                               | CONTRATO   | 2025-04-28     | 2025-12-15     | 2,000,000.00       | 2,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 257.96   |               | 3 POBLADOS | 1        | 12,676      | 0    | 0.00   |
| 80189-0012-77645            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                        | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje El Chipen, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN                                          | CONTRATO   | 2025-07-15     | 2025-09-15     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 277.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 60          | 0    | 0.00   |
| 80190-0013-77681            | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                        | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino al Zacatecano, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN                                      | CONTRATO   | 2025-09-15     | 2025-09-15     | 1,300,000.00       | 1,300,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL    | 140.00   |               | 3 POBLADOS | 1        | 40          | 0    | 0.00   |
| 80192-0014-16782            | 15 AYS | AP AGUA POTABLE                       | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Construcción de pozo profundo, localidad Colonia El Derr / COLONIA EL DERR                                                                              | CONTRATO   | 2025-07-01     | 2025-09-30     | 4,500,000.00       | 4,500,000.00 | 0.00         | 2,785,312.22       | 2,785,312.22 | 0.00         | 03 METRO CUBICO    | 60.00    |               | 3 POBLADOS | 1        | 1,228       | 75   | 61.90  |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Físicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN  
Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025  
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00

|                  |        | Datos de la Obra y/o Acción                    |                               |                                      |                                                                                                                                                                           |            | Fac. In. Pro. |                | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales     |          |             | Beneficiarios |          |             | Avances |       |
|------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|-------------|---------------|----------|-------------|---------|-------|
| Control          | Sector | Programa                                       | SubPrograma                   | Ingreso                              | Obra/Localidad                                                                                                                                                            | Mod. Ejec. | Fac. In. Real | Fac. Ter. Real | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | Total              | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida         | Aprobada | Aprob. Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fis.    | Fin.  |
| 80193/0015/2726  | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PRI)     | Ampliación de red de electrificación, en la tercera manzana, localidad Las Manzanas / MANZANAS LAS                                                                        | CONTRATO   | 2025-07-15    | 2025-12-15     | 2,818,000.00       | 2,818,000.00 | 0.00         | 785,096.55         | 785,096.55   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 1,000.00 |             | 3 POBLADO     | 1        | 120         | 40      | 29.99 |
| 80194/0016/2223  | 06 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de usos múltiples de la Escuela Telesecundaria Of. No. 100 Jalma Nuro, localidad Deroño / DANKHO (PRESA DANKHO)                         | CONTRATO   | 2025-08-18    | 2025-09-18     | 1,900,000.00       | 1,900,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 541.15   |             | 5 ALUMNO      | 130      | 130         | 0       | 0.00  |
| 80195/0017/7877  | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PRI)     | Construcción de red de electrificación, localidad Llano Grande / LLANO GRANDE                                                                                             | CONTRATO   | 2025-08-01    | 2025-08-30     | 600,000.00         | 600,000.00   | 0.00         | 179,533.68         | 179,533.68   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 258.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 74          | 8       | 29.90 |
| 80197/0018/2223  | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA    | Construcción de andador con alerzado público, en camino principal, localidad Deroño / DEROÑO                                                                              | CONTRATO   | 2025-04-29    | 2025-12-15     | 1,200,000.00       | 1,200,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 400.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 1,385       | 0       | 0.00  |
| 80199/0019/8744  | 06 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en Escuela Telesecundaria Of. Justo Sierra Méndez, localidad Ejido de Coscomate / EJIDO DE COSCOMATE | CONTRATO   | 2025-08-01    | 2025-08-30     | 1,900,000.00       | 1,900,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 879.20   |             | 5 ALUMNO      | 128      | 128         | 0       | 0.00  |
| 80200/0020/26279 | 06 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de impartición de educación física, en Escuela Primaria Revolución Mexicana, localidad Ejido de Jilotepec / EJIDO DE JILOTEPEC          | CONTRATO   | 2025-07-15    | 2025-09-30     | 1,900,000.00       | 1,900,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 529.76   |             | 5 ALUMNO      | 90       | 90          | 0       | 0.00  |
| 80201/0021/89312 | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad de Ejido de Las Manzanas / EJIDO LAS MANZANAS                                                            | CONTRATO   | 2025-08-01    | 2025-09-20     | 700,000.00         | 700,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 100.80   |             | 3 POBLADO     | 1        | 40          | 0       | 0.00  |
| 80202/0022/89662 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PRI)     | Construcción de red de electrificación, en calle Los Alámbaros, localidad Ejido de San Lorenzo Octeyuco / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EL OCTEYUCO)                     | CONTRATO   | 2025-08-01    | 2025-08-30     | 870,000.00         | 870,000.00   | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 300.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 60          | 0       | 0.00  |
| 80203/0023/2223  | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia paraje Presa El Tejocote / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EL OCTEYUCO)                              | CONTRATO   | 2025-04-29    | 2025-12-15     | 1,000,000.00       | 1,000,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 200.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 60          | 0       | 0.00  |
| 80206/0026/25133 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PRI)     | Ampliación de red de electrificación en segunda manzana Los García, localidad El Maguayal / EJIDO DE CANALAJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL)                                  | CONTRATO   | 2025-07-15    | 2025-08-15     | 880,000.00         | 880,000.00   | 0.00         | 878,229.01         | 878,229.01   | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 310.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 44          | 35      | 99.80 |
| 80207/0026/80828 | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino El Rincón - La Huascha, localidad El Rincón / RINCÓN, EL                                                  | CONTRATO   | 2025-04-29    | 2025-12-15     | 1,450,000.00       | 1,450,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 01 METRO LINEAL   | 220.00   |             | 3 POBLADO     | 1        | 60          | 0       | 0.00  |
| 80208/0027/40165 | 06 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria Of. No. 206 Pedro Moreno, localidad El Rosal / ROSAL, EL                    | CONTRATO   | 2025-07-15    | 2025-09-13     | 1,900,000.00       | 1,900,000.00 | 0.00         | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 02 METRO CUADRADO | 596.00   |             | 5 ALUMNO      | 75       | 75          | 0       | 0.00  |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33  
Registro de Avances Fisicos y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                               |                                      |                                                                                                                                                                 | Fec. In. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejecida |            |              | Metas Totales |                   | Beneficiarios |             |           | Avances  |             |      |       |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------------|-------------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------|------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                   | Inciso                               | Obra/Localidad                                                                                                                                                  | Mod. Ejec.    | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo | Intereses B.      | Total      | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida         | Aprobada      | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.  |
| 80209/0028/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia el rancho, localidad El Satillo / SATILLO, EL.                                            | CONTRATO      | 2025-09-08     | 2025-10-08         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 245.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 120         | 0    | 0.00  |
| 80211/0028/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, primera manzana, localidad El Xitley / XITLEY, EL.                                                       | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-20         | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 95.00         |             | 3 POBLADO | 1        | 80          | 0    | 0.00  |
| 80212/0030/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en circuito principal en la primera manzana, localidad La Comunidad / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD)           | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-30         | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 215.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 80          | 0    | 0.00  |
| 80213/0001/91334            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR)      | Construcción de red de electrificación, en la segunda manzana, localidad La Huascha / LA HUASCHA.                                                               | CONTRATO      | 2025-07-01     | 2025-07-30         | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00              | 149,590.72 | 149,590.72   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 492.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 32          | 5    | 29.92 |
| 80214/0002/30000            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR)      | Ampliación de red de electrificación, en la segunda manzana, camino a Los Pros, localidad Ocoteyuco 2000 / OCTEYUCO DOS MIL.                                    | CONTRATO      | 2025-07-15     | 2025-08-15         | 660,000.00   | 660,000.00   | 0.00              | 197,438.54 | 197,438.54   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 140.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 68          | 70   | 29.91 |
| 80215/0030/97008            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR)      | Construcción de red de electrificación, en la segunda manzana, localidad La Maqueda / MAQUEDA, LA (EJ. DE SAN LORENZO NENAMCOYAN)                               | CONTRATO      | 2025-07-01     | 2025-07-30         | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00              | 498,228.38 | 498,228.38   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 360.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 28          | 95   | 99.64 |
| 80216/0034/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino Las Huertas - Agua Económica, segunda manzana, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS.            | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-30         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 227.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 100         | 0    | 0.00  |
| 80218/0035/26412            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR)      | Construcción de red de electrificación en la segunda manzana, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS.                                                             | CONTRATO      | 2025-07-15     | 2025-07-30         | 505,395.00   | 505,395.00   | 0.00              | 166,283.08 | 166,283.08   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 190.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 71          | 80   | 29.94 |
| 80219/0000/30038            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR)      | Construcción de red de electrificación en la tercer manzana, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS.                                                              | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-30         | 840,000.00   | 840,000.00   | 0.00              | 837,942.63 | 837,942.63   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 250.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 43          | 95   | 99.76 |
| 80221/0007/91399            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje los Alcántara, segunda manzana, localidad Magueyitos / MAGUEYITOS.                              | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-12-15         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 245.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 100         | 0    | 0.00  |
| 80223/0038/25436            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR)      | Construcción de red de electrificación, sobre camino hacia la iglesia vieja, localidad Mexicaltongo / MEXICALTONGO.                                             | CONTRATO      | 2025-07-01     | 2025-08-14         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00              | 998,461.40 | 998,461.40   | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 1,292.00      |             | 3 POBLADO | 1        | 48          | 95   | 99.64 |
| 80224/0039/68015            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                    | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, segunda manzana, localidad Cjo de agua / CJO DE AGUA (CJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)                      | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-30         | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL   | 138.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 100         | 0    | 0.00  |
| 80225/0040/67512            | 09 EDU | IS INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área en usos múltiples en Escuela Preparatoria Oficial No. 315, localidad Cjo de Agua / CJO DE AGUA (CJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO) | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-30         | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 02 METRO CUADRADO | 596.00        |             | 5 ALUMNO  | 200      | 200         | 0    | 0.00  |

**REPORTE DE AVANCE RAMO 33**  
Registro de Avances Fiscales y Financieros  
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00      REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                       |                               |                                  |                                                                                                                                                                                     | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejercida |              |              | Metas Totales |                 | Beneficiarios |             | Avances   |          |             |      |       |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|---------------|-------------|-----------|----------|-------------|------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                              | SubPrograma                   | Inicio                           | Obra/Localidad                                                                                                                                                                      | Mod. Ejec.     | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo | Intereses B.       | Total        | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida       | Aprobada      | Aprob. Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.  |
| 80227/<br>0041<br>66036     | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en Potrero Nuevo, localidad Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO)                                                        | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 450.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 53          | 0    | 0.00  |
| 80228/<br>0042<br>22222     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en circuito principal, localidad San José Ocoteyuco / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO                                           | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 185.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 40          | 0    | 0.00  |
| 80229/<br>0043<br>6780      | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va de San Lorenzo Nanamocoyan hacia Dedeñé Dolores, Localidad San Lorenzo Nanamocoyan / SAN LORENZO NANAMOCOYAN | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00               | 449,982.37   | 449,982.37   | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 200.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 60          | 0    | 30.00 |
| 80230/<br>0044<br>28138     | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en primera manzana, localidad San Lorenzo Ocoteyuco / SAN LORENZO OCTEYUUCO                                                                 | CONTRATO       | 2025-07-01     | 2025-07-30         | 809,026.00   | 809,026.00   | 0.00               | 242,390.24   | 242,390.24   | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 280.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 48          | 60   | 28.96 |
| 80233/<br>0045<br>91724     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en liberamiento a la Clínica, localidad San Martín Tuchiutlapilco / SAN MARTIN TUCHIUTLAPILCO (SAN MARTIN)                    | CONTRATO       | 2025-04-28     | 2025-12-15         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00               | 449,810.73   | 449,810.73   | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 273.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 180         | 0    | 28.98 |
| 80234/<br>0046<br>87118     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la quinta manzana, localidad San Miguel de la Victoria / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA                                         | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00               | 1,498,718.91 | 1,498,718.91 | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 270.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 60          | 60   | 98.91 |
| 80235/<br>0047<br>79865     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino a El pedregal, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC                                                  | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 270.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 250         | 0    | 0.00  |
| 80236/<br>0048<br>78608     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Camino Real, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC                                                           | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 270.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 150         | 0    | 0.00  |
| 80237/<br>0049<br>22222     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, localidad Santa Martha de la Cruz / SANTA MARTHA DE LA CRUZ                                              | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-09-30         | 900,000.00   | 900,000.00   | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 137.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 60          | 0    | 0.00  |
| 80239/<br>0050<br>22222     | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en paraje La Nopalesa, localidad Santiago Oxtoc / SANTIAGO OXTHOC                                                                              | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-12-10         | 626,000.00   | 626,000.00   | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 302.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 90          | 0    | 0.00  |
| 80240/<br>0051<br>22222     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de Santiago Oxtoc hacia Deguedo, localidad Santiago Oxtoc / SANTIAGO OXTHOC                                         | CONTRATO       | 2025-07-15     | 2025-12-15         | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 203.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 90          | 0    | 0.00  |
| 80241/<br>0052<br>22222     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, localidad Teupán / TEUPAN                                                                                | CONTRATO       | 2025-07-01     | 2025-12-15         | 1,450,000.00 | 1,450,000.00 | 0.00               | 0.00         | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 230.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 60          | 0    | 0.00  |
| 80242/<br>0053<br>77830     | 17 URB | UR URBANIZACION                       | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION                | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia el SNTE, localidad Teolapán / TEOLAPAN                                                                        | CONTRATO       | 2025-08-01     | 2025-08-30         | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00               | 359,974.40   | 359,974.40   | 0.00          | 01 METRO LINEAL | 220.00        |             | 3 POBLADO | 1        | 40          | 0    | 30.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción |        |                                                |                               |                                 |                                                                                                                                                      | Fec. In. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada |              |              | Inversión Ejecida |            |              | Metas Totales |                    | Beneficiarios |             | Avances     |          |             |      |       |
|-----------------------------|--------|------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|------------|--------------|---------------|--------------------|---------------|-------------|-------------|----------|-------------|------|-------|
| Control                     | Sector | Programa                                       | SubPrograma                   | Inicio                          | Obra/Localidad                                                                                                                                       | Mod. Ejec.    | Fec. Ini. Real | Fec. Ter. Real     | Total        | R. del Fondo | Intereses B.      | Total      | R. del Fondo | Intereses B.  | U. Medida          | Aprobada      | Aprob. Real | U. Medida   | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin.  |
| 80243/0054/52791            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR) | Ampliación de red de electrificación en calle Aloyac, quinta manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS                                       | CONTRATO      | 2025-07-15     | 2025-07-30         | 322,000.00   | 322,000.00   | 0.00              | 320,240.17 | 320,240.17   | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 100.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 55          | 95   | 99.48 |
| 80244/0055/22022            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION               | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la quinta manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS                                 | CONTRATO      | 2025-08-18     | 2025-09-18         | 1,590,000.00 | 1,590,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 156.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 100         | 0    | 0.00  |
| 80246/0056/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION               | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Tarasca, segunda manzana primera sección, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS    | CONTRATO      | 2025-08-18     | 2025-09-18         | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 78.00         |             | 3 POBLADO   | 1        | 50          | 0    | 0.00  |
| 80247/0057/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION               | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la sexta manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS                                 | CONTRATO      | 2025-08-18     | 2025-09-18         | 1,200,000.00 | 1,200,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 125.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 60          | 0    | 0.00  |
| 80248/0058/89000            | 05 EDU | IS INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 418 SANITARIOS                  | Construcción de módulo de sanitarios en Jardín de Niños José Montesinos, segunda manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS                   | CONTRATO      | 2025-09-15     | 2025-10-30         | 800,000.00   | 800,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 02 METRO CUADRADOS | 62.16         |             | 8 ALUMNO    | 89       | 99          | 0    | 0.00  |
| 80249/0059/32645            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR) | Construcción de red de electrificación, en primera manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS                                                 | CONTRATO      | 2025-07-15     | 2025-08-15         | 1,420,000.00 | 1,420,000.00 | 0.00              | 434,618.33 | 434,618.33   | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 495.00        |             | 4 MUNICIPAL | 1        | 54          | 50   | 29.97 |
| 80251/0060/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION               | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad Khimsjay / XHIMQJAY                                                                 | CONTRATO      | 2025-04-29     | 2025-12-15         | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 245.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 90          | 0    | 0.00  |
| 80252/0061/90009            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION               | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle El Pueblo, localidad Xihhata / XIHHATA                                                | CONTRATO      | 2025-08-01     | 2025-08-31         | 1,400,000.00 | 1,400,000.00 | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 245.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 150         | 0    | 0.00  |
| 80254/0062/23453            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR) | Ampliación de red de electrificación en rancho Arroyo Blanco, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC                                    | CONTRATO      | 2025-07-01     | 2025-07-30         | 1,025,000.00 | 1,025,000.00 | 0.00              | 307,191.28 | 307,191.28   | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 395.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 60          | 60   | 28.87 |
| 80257/0064/32588            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR) | Construcción de red de electrificación, en Parque El Llano, Localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS                                                 | CONTRATO      | 2025-07-15     | 2025-07-30         | 700,000.00   | 700,000.00   | 0.00              | 209,580.05 | 209,580.05   | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 103.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 5,746       | 60   | 29.94 |
| 80258/0065/22222            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 323 ALUMBRADO PUBLICO           | Construcción de alumbrado público en boulevard de San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC                                                          | CONTRATO      | 2025-08-18     | 2025-09-18         | 900,000.00   | 900,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 842.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 4,433       | 0    | 0.00  |
| 80259/0066/50254            | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION          | B AMPLIACION DIRECTA          | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PR) | Ampliación de red de electrificación en la primera manzana, localidad La Maqueda / MAQUEDA, LA (EJ. DE SAN LORENZO NENAMCOYAN)                       | CONTRATO      | 2025-07-01     | 2025-07-30         | 500,000.00   | 500,000.00   | 0.00              | 498,372.30 | 498,372.30   | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 614.00        |             | 3 POBLADO   | 1        | 48          | 90   | 99.67 |
| 80262/0068/90114            | 17 URB | UR URBANIZACION                                | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION               | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Prolongación María Canales, tercera manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO      | 2025-08-18     | 2025-09-18         | 600,000.00   | 600,000.00   | 0.00              | 0.00       | 0.00         | 0.00          | 01 METRO LINEAL    | 82.00         |             | 3 POBLADO   | 1        | 40          | 0    | 0.00  |

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción                     |        |                 |                               |                       |                                                                                                                        |            | Fec. In. Pro. |              | Inversión Aprobada |                      |                      | Inversión Ejercida |                      |                      | Metas Totales   |          |            | Beneficiarios |          |             | Avances |             |  |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|-------------|--|
| Control                                         | Sector | Programa        | SubPrograma                   | Inciso                | Obra/Localidad                                                                                                         | Mod. Ejec. | Fec Ini Real  | Fec Ter Real | Total              | R. del Fondo         | Intereses B.         | Total              | R. del Fondo         | Intereses B.         | U. Medida       | Aprobada | Aprob Real | U. Medida     | Cantidad | U. Personas | Fa.     | Fin.        |  |
| 82263/0099/82345                                | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 PAVIMENTACION     | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino a la Gesera, cuarta manzana, localidad Aldama / ALDAMA | CONTRATO   | 2025-09-08    | 2025-10-08   | 900,000.00         | 900,000.00           | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 01 METRO LINEAL | 347.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 60          | 0       | 0.00        |  |
| 82264/0070/32222                                | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de alumbrado público en calle Av Vicente Guerrero Orosco, Colonia Cruz de Densho / COL. CRUZ DE DENSHO    | CONTRATO   | 2025-09-01    | 2025-12-15   | 800,000.00         | 800,000.00           | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 01 METRO LINEAL | 390.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 250         | 0       | 0.00        |  |
| 82265/0071/32222                                | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA        | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de alumbrado público en prolongación Melchor Ocampo, Colonia Javier Barrios / COL. JAVIER BARRIOS         | CONTRATO   | 2025-09-01    | 2025-11-03   | 900,000.00         | 900,000.00           | 0.00                 | 0.00               | 0.00                 | 0.00                 | 01 METRO LINEAL | 310.00   |            | 3 POBLADO     | 1        | 164         | 0       | 0.00        |  |
| <b>TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 08</b> |        |                 |                               |                       |                                                                                                                        |            |               |              | <b>TOTAL</b>       | <b>85,117,421.00</b> | <b>85,117,421.00</b> | <b>0.00</b>        | <b>16,831,886.72</b> | <b>16,831,886.72</b> | <b>0.00</b>     |          |            |               |          |             |         | <b>1360</b> |  |

Complementarios: 33      Directa: 35

LICENCIADO EN DERECHO  
RODOLFO NOGUÉS  
BARAJAS  
PRESIDENTE MUNICIPAL  
CONSTITUCIONAL  
PRESIDENCIA MUNICIPAL

C.P. GUILLERMO  
ALFONSO CHAPA  
MARTINEZ  
TESORERO MUNICIPAL  
TESORERÍA

ABQ. JOSÉ DE JESUS  
ARCINIEGA PLATA  
DIRECTOR DE OBRAS  
PUBLICAS  
DIRECCIÓN DE OBRAS PUBLICAS

T. en C. FRANCISCO LUGO  
ARCE  
CONTRALOR MUNICIPAL  
CONTRALORIA MUNICIPAL