



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JILOTEPEC, EDO. DE MÉXICO
2022 • 2024



AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JILOTEPEC
2022 • 2024
UNIDOS PODEMOS

“2026. AÑO DEL HUMANISMO MEXICANO EN EL ESTADO DE MÉXICO”

OFICIO No. TMJ/0021/2026.
JILOTEPEC MEXICO A 13 DE ENERO DE 2026.
ASUNTO: SIAVAMEN DICIEMBRE 2025.

LIC. MONICA PÉREZ LÓPEZ
SUBSECRETARIA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO
DEL ESTADO DE MÉXICO
PRESENTE:

En cumplimiento al artículo 235, 240 y 314 del Código Financiero del Estado de México y Municipios y a los lineamientos generales de operación del **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)** y **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)** ejercicio 2025, específicamente al numeral **5.1 reportes de avance mensual**; por este medio reciba un cordial saludo, al tiempo que me permito enviar a Usted, **el avance físico-financiero del SIAVAMEN**, correspondiente al mes de **diciembre de 2025**; de las obras y acciones del **RAMO 33** en sus vertientes **Fondo de Infraestructura Social Municipal (FAISMUN)** y **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN)** ejercicio 2025 y en forma impresa las hojas de firma para su conocimiento.

Sin otro particular por el momento, quedo a sus apreciables órdenes para cualquier duda u aclaración.

ATENTAMENTE

C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ

TESORERO MUNICIPAL



c.c.p. Archivo
GACHM/mach ***

15 ENE 2026

SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y PRESUPUESTO

HORA:

Handwritten notes:
12:46
c/2 hojas

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 9,965.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|--|---|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|-------------------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80176/000145553 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje Los Lirios, primera manzana, localidad Acazuchitlán / SAN JUAN ACAZUCHITLAN (SAN JUANICO) | CONTRATO | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 1,499,946.65 | 1,499,946.65 | 0.00 | 1,499,946.65 | 1,499,946.65 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 235.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 90 | 100.00 |
| 80177/000293441 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en camino hacia Buenavista, primera manzana, localidad Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA | CONTRATO | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 1,235,709.45 | 1,235,709.45 | 0.00 | 1,235,709.45 | 1,235,709.45 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 48.00 | | 3 POBLADO | 1 | 444 | 100 | 100.00 |
| 80178/0003122660 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de electrificación en paraje Bordo Seco, localidad Agua Escondida / AGUA ESCONDIDA | CONTRATO | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 583,362.76 | 583,362.76 | 0.00 | 583,362.76 | 583,362.76 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 270.00 | | 3 POBLADO | 1 | 34 | 100 | 100.00 |
| 80179/000492788 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va de Aldama hacia El Saltillo, localidad Aldama / ALDAMA | CONTRATO | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 899,952.60 | 899,952.60 | 0.00 | 899,952.60 | 899,952.60 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 147.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80180/0005118916 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico sobre el circuito, localidad Buenavista / BUENAVISTA | CONTRATO | 2025-04-01 | 2025-12-15 | 1,299,922.24 | 1,299,922.24 | 0.00 | 1,299,922.24 | 1,299,922.24 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 208.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80181/0006122183 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Construcción de drenaje sanitario en calle Miguel Alemán, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 1,797,050.85 | 1,797,050.85 | 0.00 | 1,797,050.85 | 1,797,050.85 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 362.40 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80182/000714288 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Construcción de pozo profundo, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 4,498,490.35 | 4,498,490.35 | 0.00 | 4,498,490.35 | 4,498,490.35 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 60.00 | | 3 POBLADO | 1 | 3,167 | 100 | 100.00 |
| 80183/0008112678 | 15 AYS | DR DRENAJE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 408 RED DE DRENAJE SANITARIO (PIR) | Construcción de drenaje sanitario Av. Andrés Molina Enriquez, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-12-15 | 998,056.03 | 998,056.03 | 0.00 | 998,056.03 | 998,056.03 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 260.00 | | 3 POBLADO | 1 | 12,675 | 100 | 100.00 |
| 80184/0009112283 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Av. Andrés Molina Enriquez, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 999,240.25 | 999,240.25 | 0.00 | 999,240.25 | 999,240.25 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1 | 100 | 100.00 |
| 80186/001078001 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PÚBLICO | Construcción de Alumbrado Público, primera manzana, centro, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 998,714.42 | 998,714.42 | 0.00 | 998,714.42 | 998,714.42 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,000.00 | | 3 POBLADO | 1 | 3,337 | 75 | 100.00 |
| 80187/0011107856 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 342 CARCAMO PARA AGUA POTABLE (PIR) | Construcción de cárcamo de rebombeo de agua en Alameda, Colonia Centro / CABECERA MUNICIPAL | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 1,998,855.76 | 1,998,855.76 | 0.00 | 1,998,855.76 | 1,998,855.76 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 257.56 | | 3 POBLADO | 1 | 12,676 | 100 | 100.00 |
| 80189/001277645 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje El Chipeni, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-09-15 | 999,894.13 | 999,894.13 | 0.00 | 999,894.13 | 999,894.13 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 277.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80190/0013106119 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino al Zacatecano, localidad Calpulalpan / CALPULALPAN | CONTRATO | 2025-08-15 | 2025-09-15 | 1,299,981.70 | 1,299,981.70 | 0.00 | 1,299,981.70 | 1,299,981.70 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 140.00 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 80192/001416782 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 397 POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA (PIR) | Construcción de pozo profundo, localidad Colonia El Deni / COLONIA EL DENI | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-09-30 | 4,498,490.35 | 4,498,490.35 | 0.00 | 4,498,490.35 | 4,498,490.35 | 0.00 | 03 METRO CUBICO | 60.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1,228 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 9,965.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80193/ 0015 27726 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación, en la tercera manzana, localidad Las Manzanas / MANZANAS, LAS | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 2,616,998.46 | 2,616,998.46 | 0.00 | 2,616,998.46 | 2,616,998.46 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,000.00 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 95 | 100.00 |
| 80194/ 0016 97714 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de usos múltiples de la Escuela Telesecundaria Of. No. 100 Jaime Nuño, localidad Danxho / DANXHO (PRESA DANXHO) | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1,898,414.32 | 1,898,414.32 | 0.00 | 1,898,414.32 | 1,898,414.32 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 541.15 | | 5 ALUMNO | 130 | 130 | 100 | 100.00 |
| 80195/ 0017 78777 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, localidad Llano Grande / LLANO GRANDE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 598,445.37 | 598,445.37 | 0.00 | 598,445.37 | 598,445.37 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 255.00 | | 3 POBLADO | 1 | 74 | 100 | 100.00 |
| 80197/ 0018 97458 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 300 ANDADOR URBANO Y/O ESCALINATA | Construcción de andador con alumbrado público, en camino principal, localidad Denjhi / DENJHI | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 1,198,598.21 | 1,198,598.21 | 0.00 | 1,198,598.21 | 1,198,598.21 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 400.00 | | 3 POBLADO | 1 | 1,365 | 100 | 100.00 |
| 80199/ 0019 67464 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en Escuela Telesecundaria Of. Justo Sierra Méndez, localidad Ejido de Coscomate / EJIDO DE COSCOMATE | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,898,225.15 | 1,898,225.15 | 0.00 | 1,898,225.15 | 1,898,225.15 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 679.20 | | 5 ALUMNO | 128 | 128 | 100 | 100.00 |
| 80200/ 0020 26379 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de impartición de educación física, en Escuela Primaria Revolución Mexicana, localidad Ejido de Jilotepec / EJIDO DE JILOTEPEC | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-08-30 | 1,894,963.21 | 1,894,963.21 | 0.00 | 1,894,963.21 | 1,894,963.21 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 509.76 | | 5 ALUMNO | 90 | 90 | 90 | 100.00 |
| 80201/ 0021 89312 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad de Ejido de Las Manzanas / EJIDO LAS MANZANAS | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-09-20 | 698,330.88 | 698,330.88 | 0.00 | 698,330.88 | 698,330.88 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 100.80 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 80202/ 0022 123833 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en calle Los Alcántara, localidad Ejido de San Lorenzo Octeyuco / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EJ. OCTEYUCO) | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 868,121.74 | 868,121.74 | 0.00 | 868,121.74 | 868,121.74 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 300.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80203/ 0023 102818 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia paraje Presa El Tejocote / EJIDO DE SAN LORENZO OCTEYUCO (EJ. OCTEYUCO) | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 999,827.78 | 999,827.78 | 0.00 | 999,827.78 | 999,827.78 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 200.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80206/ 0025 25193 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en segunda manzana Los García, localidad El Magueyal / EJIDO DE CANALEJAS EL MAGUEYAL (EL MAGUEYAL) | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 878,239.01 | 878,239.01 | 0.00 | 878,239.01 | 878,239.01 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 310.00 | | 3 POBLADO | 1 | 44 | 95 | 100.00 |
| 80207/ 0026 90926 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino El Rincón - La Huaracha, localidad El Rincón / RINCON, EL | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 1,449,720.70 | 1,449,720.70 | 0.00 | 1,449,720.70 | 1,449,720.70 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 230.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80208/ 0027 40165 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria Ofic. No. 256 Pedro Moreno, localidad El Rosal / ROSAL, EL | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-09-13 | 1,898,521.97 | 1,898,521.97 | 0.00 | 1,898,521.97 | 1,898,521.97 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 596.00 | | 5 ALUMNO | 75 | 75 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 9,965.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------|--------------------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80209/ 0028 103289 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia el panteón, localidad El Saltillo / SALTILLO, EL | CONTRATO | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 1,499,920.69 | 1,499,920.69 | 0.00 | 1,499,920.69 | 1,499,920.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 245.00 | | 3 POBLADO | 1 | 120 | 100 | 100.00 |
| 80211/ 0029 96669 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, primera manzana, localidad El Xhitey / XHITEY, EL | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 599,923.68 | 599,923.68 | 0.00 | 599,923.68 | 599,923.68 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 95.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80212/ 0030 109839 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en circuito principal en la primera manzana, localidad La Comunidad / COMUNIDAD, LA (COMUNIDAD) | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,399,535.60 | 1,399,535.60 | 0.00 | 1,399,535.60 | 1,399,535.60 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 215.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80213/ 0031 91334 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en la segunda manzana, localidad La Huaracha / LA HUARACHA | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 498,635.74 | 498,635.74 | 0.00 | 498,635.74 | 498,635.74 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 492.00 | | 3 POBLADO | 1 | 32 | 75 | 100.00 |
| 80214/ 0032 33000 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación, en la segunda manzana, camino a Los Pinos, localidad Octeyuco 2000 / OCTEYUCO DOS MIL | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 658,108.47 | 658,108.47 | 0.00 | 658,108.47 | 658,108.47 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 140.00 | | 3 POBLADO | 1 | 68 | 95 | 100.00 |
| 80215/ 0033 57008 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en la segunda manzana, localidad La Maqueda / MAQUEDA, LA (E.J. DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 498,228.38 | 498,228.38 | 0.00 | 498,228.38 | 498,228.38 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 360.00 | | 3 POBLADO | 1 | 28 | 95 | 100.00 |
| 80216/ 0034 99504 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino Las Huertas - Agua Escondida, segunda manzana, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,499,507.64 | 1,499,507.64 | 0.00 | 1,499,507.64 | 1,499,507.64 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 227.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 80218/ 0035 26412 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación en la segunda manzana, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 554,073.18 | 554,073.18 | 0.00 | 554,073.18 | 554,073.18 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 150.00 | | 3 POBLADO | 1 | 71 | 100 | 100.00 |
| 80219/ 0036 33838 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación en la tercer manzana, localidad Las Huertas / HUERTAS, LAS | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 837,942.63 | 837,942.63 | 0.00 | 837,942.63 | 837,942.63 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 250.00 | | 3 POBLADO | 1 | 43 | 95 | 100.00 |
| 80221/ 0037 91399 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje los Alcántara, segunda manzana, localidad Magueycitos / MAGUEYCITOS | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 1,499,574.75 | 1,499,574.75 | 0.00 | 1,499,574.75 | 1,499,574.75 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 245.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 80223/ 0038 25456 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, sobre camino hacia la iglesia vieja, localidad Mexicaltongo / MEXICALTONGO | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-08-14 | 998,461.40 | 998,461.40 | 0.00 | 998,461.40 | 998,461.40 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 1,292.00 | | 3 POBLADO | 1 | 48 | 95 | 100.00 |
| 80224/ 0039 68015 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, segunda manzana, localidad Ojo de agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO) | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 999,567.67 | 999,567.67 | 0.00 | 999,567.67 | 999,567.67 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 128.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 80225/ 0040 123211 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 429 TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE | Construcción de techumbre en área en usos múltiples en Escuela Preparatoria Oficial No. 315, localidad Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO) | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,898,141.56 | 1,898,141.56 | 0.00 | 1,898,141.56 | 1,898,141.56 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 596.00 | | 5 ALUMNO | 200 | 200 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 9,965.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|---------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|---|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80227/ 0041 68039 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en Potrero Nuevo, localidad Ojo de Agua / OJO DE AGUA (OJO DE AGUA ESTADO DE MEXICO) | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,248,105.23 | 1,248,105.23 | 0.00 | 1,248,105.23 | 1,248,105.23 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 450.00 | | 3 POBLADO | 1 | 53 | 100 | 100.00 |
| 80228/ 0042 109603 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en circuito principal, localidad San José Octeyuco / SAN JOSE EJIDO DE SAN LORENZO | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-09-30 | 999,851.22 | 999,851.22 | 0.00 | 999,851.22 | 999,851.22 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 165.00 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 100 | 100.00 |
| 80229/ 0043 67820 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va de San Lorenzo Nenamicoyan hacia Dedeni Dolores, Localidad San Lorenzo Nenamicoyan / SAN LORENZO NENAMICOYAN | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,499,940.50 | 1,499,940.50 | 0.00 | 1,499,940.50 | 1,499,940.50 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 200.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80230/ 0044 28139 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en primera manzana, localidad San Lorenzo Octeyuco / SAN LORENZO OCTEYUCO | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 807,939.82 | 807,939.82 | 0.00 | 807,939.82 | 807,939.82 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 280.00 | | 3 POBLADO | 1 | 48 | 90 | 100.00 |
| 80233/ 0045 91724 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en libramiento a la Clínica, localidad San Martín Tuchiuitlapilco / SAN MARTIN TUCHICUITLAPILCO (SAN MARTIN) | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 1,499,369.10 | 1,499,369.10 | 0.00 | 1,499,369.10 | 1,499,369.10 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 273.00 | | 3 POBLADO | 1 | 180 | 100 | 100.00 |
| 80234/ 0046 57116 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la quinta manzana, localidad San Miguel de la Victoria / SAN MIGUEL DE LA VICTORIA | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,498,718.91 | 1,498,718.91 | 0.00 | 1,498,718.91 | 1,498,718.91 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 270.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 85 | 100.00 |
| 80235/ 0047 79885 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino a El pedregal, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,499,054.50 | 1,499,054.50 | 0.00 | 1,499,054.50 | 1,499,054.50 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 275.00 | | 3 POBLADO | 1 | 250 | 100 | 100.00 |
| 80236/ 0048 78605 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Camino Real, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,499,057.79 | 1,499,057.79 | 0.00 | 1,499,057.79 | 1,499,057.79 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 275.00 | | 3 POBLADO | 1 | 150 | 100 | 100.00 |
| 80237/ 0049 95751 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, localidad Santa Martha de la Cruz / SANTA MARTHA DE LA CRUZ | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-20 | 898,066.07 | 898,066.07 | 0.00 | 898,066.07 | 898,066.07 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 137.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80239/ 0050 105048 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en paraje La Nopalera, localidad Santiago Oxthoc / SANTIAGO OXTHOC | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-12-15 | 624,700.15 | 624,700.15 | 0.00 | 624,700.15 | 624,700.15 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 302.00 | | 3 POBLADO | 1 | 50 | 100 | 100.00 |
| 80240/ 0051 119446 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de Santiago Oxthoc hacia Deguedó, localidad Santiago Oxthoc / SANTIAGO OXTHOC | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-12-15 | 1,199,785.46 | 1,199,785.46 | 0.00 | 1,199,785.46 | 1,199,785.46 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 223.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80241/ 0052 102204 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, localidad Teupan / TEUPAN | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-12-15 | 1,449,205.55 | 1,449,205.55 | 0.00 | 1,449,205.55 | 1,449,205.55 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 230.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80242/ 0053 77830 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia el SNTE, localidad Tecolapan / TECOLAPAN | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,199,914.66 | 1,199,914.66 | 0.00 | 1,199,914.66 | 1,199,914.66 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 220.00 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 75 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33

Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 9,965.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|-------------------------------|----------------------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 80243/ 0054 57291 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en calle Atoyac, quinta manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 320,240.17 | 320,240.17 | 0.00 | 320,240.17 | 320,240.17 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 100.00 | | 3 POBLADO | 1 | 55 | 95 | 100.00 |
| 80244/ 0055 119551 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la quinta manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1,589,271.13 | 1,589,271.13 | 0.00 | 1,589,271.13 | 1,589,271.13 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 156.00 | | 3 POBLADO | 1 | 100 | 100 | 100.00 |
| 80246/ 0056 96619 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Tarasca, segunda manzana primera sección, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 599,547.22 | 599,547.22 | 0.00 | 599,547.22 | 599,547.22 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 78.00 | | 3 POBLADO | 1 | 50 | 100 | 100.00 |
| 80247/ 0057 96512 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la sexta manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 1,199,145.55 | 1,199,145.55 | 0.00 | 1,199,145.55 | 1,199,145.55 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 125.00 | | 3 POBLADO | 1 | 80 | 100 | 100.00 |
| 80248/ 0058 69000 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 416 SANITARIOS | Construcción de módulo de sanitarios en Jardín de Niños José Montesinos, segunda manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-08-15 | 2025-10-30 | 798,443.67 | 798,443.67 | 0.00 | 798,443.67 | 798,443.67 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 62.16 | | 5 ALUMNO | 59 | 59 | 100 | 100.00 |
| 80249/ 0059 32645 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en primera manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-08-15 | 1,448,727.37 | 1,448,727.37 | 0.00 | 1,448,727.37 | 1,448,727.37 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 495.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 64 | 100 | 100.00 |
| 80251/ 0060 95073 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad Xhimojay / XHIMOJAY | CONTRATO | 2025-04-29 | 2025-12-15 | 1,499,106.06 | 1,499,106.06 | 0.00 | 1,499,106.06 | 1,499,106.06 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 245.00 | | 3 POBLADO | 1 | 90 | 100 | 100.00 |
| 80252/ 0061 92009 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en calle El Roble, localidad Xhixhata / XHIXHATA | CONTRATO | 2025-08-01 | 2025-08-30 | 1,399,842.00 | 1,399,842.00 | 0.00 | 1,399,842.00 | 1,399,842.00 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 245.00 | | 3 POBLADO | 1 | 150 | 100 | 100.00 |
| 80254/ 0062 23453 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en paraje Arroyo Blanco, localidad San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 1,023,549.72 | 1,023,549.72 | 0.00 | 1,023,549.72 | 1,023,549.72 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 395.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 |
| 80257/ 0064 32586 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Construcción de red de electrificación, en Parque El Llano, Localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-07-15 | 2025-07-30 | 698,599.85 | 698,599.85 | 0.00 | 698,599.85 | 698,599.85 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 103.00 | | 3 POBLADO | 1 | 5,746 | 95 | 100.00 |
| 80258/ 0065 101644 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PUBLICO | Construcción de alumbrado público en boulevard de San Pablo Huantepec / SAN PABLO HUANTEPEC | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 897,995.73 | 897,995.73 | 0.00 | 897,995.73 | 897,995.73 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 642.00 | | 3 POBLADO | 1 | 4,433 | 100 | 100.00 |
| 80259/ 0066 50234 | 19 ELE | EC INFRAESTRUCTURA DE ELECTRIFICACION | B AMPLIACION DIRECTA | 409 RED DE ELECTRIFICACION (PIR) | Ampliación de red de electrificación en la primera manzana, localidad La Maqueda / MAQUEDA, LA (EJ. DE SAN LORENZO NENAMICOYAN) | CONTRATO | 2025-07-01 | 2025-07-30 | 498,372.30 | 498,372.30 | 0.00 | 498,372.30 | 498,372.30 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 614.00 | | 3 POBLADO | 1 | 48 | 95 | 100.00 |
| 80262/ 0068 90114 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en Calle Prolongación María Canales, tercera manzana, localidad Villa de Canalejas / CANALEJAS | CONTRATO | 2025-08-18 | 2025-09-18 | 768,720.11 | 681,137.77 | 87,582.34 | 768,720.11 | 681,137.77 | 87,582.34 | 01 METRO LINEAL | 82.00 | | 3 POBLADO | 1 | 40 | 100 | 100.00 |

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 046 JILOTEPEC / FAISMUN

Año de Ejercicio 2025. INFORME CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 85,821,334.00 REINTEGRO: \$ 0.00 INTERESES: \$ 9,965.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|--|--------|-----------------|-------------------------------|-----------------------|--|------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|-----------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 80263/006992245 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIA | 390 PAVIMENTACION | Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino a la Gasera, cuarta manzana, localidad Aldama / ALDAMA | CONTRATO | 2025-09-08 | 2025-10-08 | 899,951.95 | 899,951.95 | 0.00 | 899,951.95 | 899,951.95 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 147.00 | | 3 POBLADO | 1 | 60 | 100 | 100.00 | |
| 80264/007098293 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PÚBLICO | Construcción de andador con alumbrado público en calle Av Vicente Guerrero Oriente, Colonia Cruz de Dendho / COL. CRUZ DE DENDHO | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-12-15 | 898,323.69 | 898,323.69 | 0.00 | 898,323.69 | 898,323.69 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 390.00 | | 3 POBLADO | 1 | 250 | 100 | 100.00 | |
| 80266/007198453 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PÚBLICO | Construcción de andador y alumbrado público en Prolongación Melchor Ocampo, Colonia Javier Barrios / COL. JAVIER BARRIOS | CONTRATO | 2025-09-01 | 2025-11-03 | 798,678.65 | 798,678.65 | 0.00 | 798,678.65 | 798,678.65 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 310.50 | | 3 POBLADO | 1 | 164 | 100 | 100.00 | |
| 81736/0072110716 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION DIRECTA | 323 ALUMBRADO PÚBLICO | Construcción de Alumbrado Público, calle Virrey de Mendoza, localidad Cruz de Dendho / COL. CRUZ DE DENDHO | CONTRATO | 2025-09-15 | 2025-10-30 | 698,996.48 | 698,996.48 | 0.00 | 698,996.48 | 698,996.48 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 600.00 | | 3 POBLADO | 1 | 250 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 69 | | | | | | | | | TOTAL | 85,908,916.34 | 85,821,334.00 | 87,582.34 | 85,908,916.34 | 85,821,334.00 | 87,582.34 | | | | | | | | 6735 |

Complementarios: 33 Directa: 36



LICENCIADO EN DERECHO
RODOLFO NOGUÉS
BARAJAS
PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL



C.P. GUILLERMO
ALFONSO CHAPA
MARTÍNEZ
TESORERO MUNICIPAL



ARQ. JOSÉ DE JESÚS
ARCINIEGA PLATA
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS



T. en C. FRANCISCO LUGO
ARCE
CONTRALOR MUNICIPAL