



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (1) Jilotepec 0031

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en paraje La Herradura, localidad Acazuchitlán	Acazuchitlán	35	Contrato	Invitación Restringida	600,000.00	0.00	1,107.89	598,892.11	598,892.11	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en la tercera manzana, localidad Acazuchitlán	Acazuchitlán	100	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	0.97	999,999.03	999,999.03	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en la tercera manzana, localidad de Agua Escondida	Agua Escondida	81	Contrato	Invitación Restringida	1,700,000.00	0.00	1,175.20	1,698,824.80	1,698,823.88	0.92	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en camino hacia paraje Los Pérez, segunda manzana, localidad Agua Escondida	Agua Escondida	34	Contrato	Invitación Restringida	700,000.00	0.00	1,280.02	698,719.98	698,719.98	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la presa, localidad de Buenavista	Buenavista	100	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	16.42	1,999,983.58	1,999,982.91	0.67	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en camino hacia el campo de fútbol, localidad Ejido de Jilotepec	Ejido de Jilotepec	250	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	866.74	1,499,133.26	1,499,133.17	0.09	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en El Saltillo, localidad Calpulalpan	Calpulalpan	56	Contrato	Invitación Restringida	845,000.00	0.00	1,106.50	843,893.50	843,853.71	39.79	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia La Laguna, localidad Calpulalpan	Calpulalpan	150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	1,004.00	1,998,996.00	1,998,994.16	1.84	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de andador y alumbrado público, localidad Colonia La Merced	Colonia La Merced	2,513	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,112.30	1,498,887.70	1,498,887.70	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación, segunda manzana, localidad Coscomate del Progreso	Coscomate del Progreso	90	Contrato	Invitación Restringida	1,100,000.00	0.00	907.70	1,099,092.30	1,099,092.30	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino los Electricistas, primera manzana, segunda sección, localidad Las Huertas	Las Huertas	200	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	325.54	1,499,674.46	1,499,674.46	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en área de usos múltiples CBTIS 180, localidad Ejido de Coscomate	Ejido de Coscomate	620	Contrato	Invitación Restringida	1,760,000.00	0.00	1,210.76	1,758,789.24	1,758,787.15	2.09	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal, rumbo a Los Manantiales, localidad Mexicaltongo	Mexicaltongo	100	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	842.56	1,499,157.44	1,499,152.27	5.17	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal	El Majuay	106	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	281.24	1,499,718.76	1,499,714.84	3.92	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación, segunda manzana, localidad El Rincón	El Rincón	20	Contrato	Adjudicación Directa	81,000.00	0.00	950.62	80,049.38	80,049.38	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico camino principal de El Rincón hacia Canalejas, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	407.93	1,999,592.07	1,999,591.91	0.16	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en Circuito El Saltillo, primera manzana, localidad El Saltillo	El Saltillo	20	Contrato	Invitación Restringida	715,000.00	0.00	1,453.83	713,546.17	712,780.71	765.46	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de la tercera manzana, localidad La Comunidad	La Comunidad	220	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	127.84	1,499,872.16	1,499,872.16	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en el Jardín de Niños Profr. Macario Ocaña Hernández, localidad Las Huertas	Las Huertas	185	Contrato	Invitación Restringida	1,035,000.00	0.00	810.54	1,034,189.46	1,034,178.64	10.82	100%



Nombre de la Entidad (1) Jilotepec 0031

Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación, en la tercera manzana localidad Llano Grande	Llano Grande	25	Contrato	Adjudicación Directa	420,000.00	0.00	1,351.39	418,648.61	418,648.60	0.01	100%
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Equipamiento de pozo profundo en la cuarta manzana, localidad de San José Oteyucu	San José Oteyucu	3,823	Contrato	Invitación Restringida	3,000,000.00	0.00	1,880.30	2,998,119.70	2,998,118.73	0.97	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación y alumbrado público en segunda manzana, localidad Oteyucu 2000	Oteyucu 2000	60	Contrato	Invitación Restringida	650,000.00	0.00	1,019.79	648,980.21	648,979.33	0.88	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en área de usos múltiples en la Escuela Telesecundaria Miguel Hidalgo y Costilla, localidad Ojo de Agua	Ojo de Agua	200	Contrato	Invitación Restringida	1,725,000.00	0.00	1,033.32	1,723,966.68	1,723,913.04	53.64	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en tercera manzana, localidad San Lorenzo Nenamicoyan	San Lorenzo Nenamicoyan	117	Contrato	Invitación Restringida	2,600,000.00	0.00	1,513.22	2,598,486.78	2,598,483.29	3.49	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en la segunda manzana, localidad San Lorenzo Nenamicoyan	San Lorenzo Nenamicoyan	31	Contrato	Invitación Restringida	700,000.00	0.00	1,300.37	698,699.63	698,698.59	1.04	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, localidad San Lorenzo Oteyucu	San Lorenzo Oteyucu	200	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	721.00	1,999,279.00	1,999,278.68	0.32	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va del circuito hacia las placas, localidad San Martín Tuchicuitlapilco	San Martín Tuchicuitlapilco	150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	458.17	1,999,541.83	1,999,540.01	1.82	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Primaria Emiliano Zapata, primera manzana, localidad San Miguel de la Victoria	San Miguel de la Victoria	100	Contrato	Invitación Restringida	1,570,000.00	0.00	942.31	1,569,057.69	1,569,001.93	55.76	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en tramo del panteón hacia la autopista, localidad San Miguel de la Victoria	San Miguel de la Victoria	250	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	0.29	1,999,999.71	1,999,999.70	0.01	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación, en camino hacia la preparatoria, localidad Santiago Oxthoc	Santiago Oxthoc	75	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	1,081.42	1,498,918.58	1,498,899.59	18.99	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción puentes vehiculares en camino hacia el SNTE localidad Tecolapan	Tecolapan	831	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	34.59	499,965.41	499,959.88	5.53	100%
02	05	01	01	01	06	25	01	01	Construcción de techumbre en área de impartición de educación física en la Escuela Secundaria Of. No. 64 Gregorio Mendel, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	430	Contrato	Invitación Restringida	1,750,000.00	0.00	1,258.87	1,748,741.13	1,748,731.58	9.55	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en primera manzana, tercera sección, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	60	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	1,461.39	998,538.61	998,538.00	0.61	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la primaria primer manzana, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	700	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	671.91	999,328.09	999,328.02	0.07	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino lateral de la Delegación Municipal, primera manzana, tercera sección, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	800	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	518.51	1,499,481.49	1,499,474.71	6.78	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en paraje Bishe, segunda manzana, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	100	Contrato	Invitación Restringida	1,300,000.00	0.00	585.56	1,299,414.44	1,299,414.30	0.14	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico entre calle Matlazinca y calle Cultura Otomí, localidad de Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	2,298	Contrato	Invitación Restringida	1,200,000.00	0.00	259.85	1,199,740.15	1,199,739.79	0.36	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (1) Jilotepec 0031

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogrma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	03	01	02	01	25	01	01	Equipamiento de pozo profundo, localidad Xhimojay	Xhimojay	1,101	Contrato	Invitación Restringida	3,700,000.00	0.00	1,723.22	3,698,276.78	3,698,276.78	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de Xhixhata hacia Huertas, localidad Xhixhata	Xhixhata	200	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	547.57	1,999,452.43	1,999,452.43	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en tercera manzana, calle Los Rivera, localidad Santa Martha de la Cruz	Santa Martha de la Cruz	64	Contrato	Adjudicación Directa	400,000.00	0.00	1,244.34	398,755.66	398,755.66	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en primera manzana, localidad Santa Martha de la Cruz	Santa Martha de la Cruz	86	Contrato	Adjudicación Directa	400,000.00	0.00	1,220.00	398,780.00	398,780.00	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia Los Alcanfores, tercera manzana, localidad Acazuchitlán	Acazuchitlán	150	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	25.32	999,974.68	999,968.04	6.64	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino que va del km 98 hacia La Comunidad, localidad San Miguel de la Victoria	San Miguel de la Victoria	150	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	3.61	999,996.39	999,996.38	0.01	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Rehabilitación de carretera Andrés Molina Enríquez, Colonia Cruz de Dendho	Colonia Cruz de Dendho	250	Contrato	Invitación Restringida	240,000.00	0.00	0.88	239,999.12	239,999.12	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	25	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la segunda manzana, localidad Durazno de Cuauhtémoc	Durazno de Cuauhtémoc	80	Contrato	Invitación Restringida	1,600,000.00	0.00	357.67	1,599,642.33	1,599,642.33	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la cuarta manzana, localidad San José Octeyuco	San José Octeyuco	180	Contrato	Invitación Restringida	800,000.00	0.00	1,473.08	798,526.92	798,526.91	0.01	100%
02	02	01	01	04	01	25	01	01	Construcción de andador y alumbrado público, camino principal, localidad Xhixhata	Xhixhata	5,220	Contrato	Invitación Restringida	1,300,000.00	0.00	1,056.24	1,298,943.76	1,298,943.76	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la primera manzana, localidad El Saltillo	El Saltillo	48	Contrato	Adjudicación Directa	285,000.00	0.00	1,747.64	283,252.36	283,252.36	0.00	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Ampliación de red de electrificación en la tercera manzana, calle Los Cruz, localidad Llano Grande	Llano Grande	48	Contrato	Invitación Restringida	600,000.00	0.00	1,199.09	598,800.91	598,800.19	0.72	100%
03	03	05	01	01	04	25	01	01	Construcción de red de electrificación en manzana Los Alcanfores, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	80	Contrato	Invitación Restringida	368,000.00	0.00	690.72	367,309.28	367,309.28	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de Museo de Jilotepec	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	334.00	1,999,666.00	1,999,666.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de paradores de transporte público, localidad Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,099.08	498,900.92	498,900.92	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	11	01	01	Construcción de camellones Av. Andrés Molina Enríquez, Colonia Javier Barrios	Colonia Javier Barrios	12,671	Contrato	Invitación Restringida	1,800,000.00	0.00	1,106.52	1,798,893.48	1,798,893.27	0.21	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Ampliación de Boulevard de la Campana, localidad Colonia La Merced	Colonia La Merced	87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	1,155.07	3,998,844.93	3,998,844.93	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	11	01	01	Revestimiento de caminos en el Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	87,671	Contrato	Licitación Publica	10,500,000.00	0.00	1,963.46	10,498,036.54	10,498,005.00	31.54	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Construcción de instalaciones especiales para el área de atención en la Unidad de Rehabilitación e Integración Social	Xhixhata	87,671	Contrato	Invitación Restringida	2,407,280.00	0.00	1,096.41	2,406,183.59	2,406,183.59	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	15	01	01	Bacheo de caminos pavimentados en varias comunidades del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	87,671	Contrato	Invitación Restringida	4,000,000.00	0.00	814.74	3,999,185.26	3,999,185.26	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	15	01	01	Bacheo con concreto hidráulico de caminos pavimentados en varias comunidades del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	87,671	Contrato	Invitación Restringida	2,500,000.00	0.00	0.78	2,499,999.22	2,499,999.22	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Construcción de oficinas para Dirección de Salud, localidad Xhixhata	Xhixhata	87,671	Contrato	Invitación Restringida	600,000.00	0.00	1,189.29	598,810.71	598,810.70	0.01	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (1) Jilotepec 0031

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprogrma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Ampliación de Unidad de Bienestar Animal, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	87,671	Contrato	Adjudicación Directa	259,658.00	0.00	1,257.97	258,400.03	258,399.98	0.05	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Construcción de unidades de recepción de residuos sólidos urbanos no peligrosos en el Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	87,671	Contrato	Invitación Restringida	750,000.00	0.00	90.88	749,909.12	749,908.71	0.41	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Construcción de barda perimetral en el Panteón Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Adjudicación Directa	122,342.00	0.00	873.88	121,468.12	121,468.12	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Rehabilitación de sanitarios en instalaciones de la Presidencia Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Adjudicación Directa	344,520.00	0.00	1,935.61	342,584.39	342,584.39	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	15	01	01	Rehabilitación de módulo de sanitarios en el Centro de Servicios Administrativos Lic. Isidro Fabela, localidad Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Invitación Restringida	530,000.00	0.00	1,608.27	528,391.73	513,205.56	15,186.17	100%
03	05	01	03	04	02	11	01	01	Bacheo de caminos con mezcla asfáltica en frío en varias comunidades del Municipio de Jilotepec	Municipio de Jilotepec	87,671	Administración	Invitación Restringida	2,263,000.00	0.00	523,139.20	1,739,860.80	1,739,860.80	0.00	100%
02	02	03	01	02	01	11	01	01	Construcción de línea de agua potable en camino hacia San Antonio, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	100	Contrato	Adjudicación Directa	313,000.00	0.00	1,150.33	311,849.67	311,849.67	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	15	01	01	Construcción de cúpulas del Centro Social de San José Octeyuco	San José Octeyuco	180	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,408.82	498,591.18	498,591.18	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia las granjas, del km 0+000 al km 0+245, localidad Acazuchitlán, Municipio de Jilotepec	Acazuchitlán	200	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	0.61	1,499,999.39	1,499,998.40	0.99	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la cuarta manzana de Aldama, del km 0+000 al km 0+342, localidad Aldama, Municipio de Jilotepec	Aldama	150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	174.26	1,999,825.74	1,999,825.74	0.00	100%
02	03	05	01	01	04	26	01	01	Construcción de alumbrado y obras complementarias, en camino hacia Las Peñas, del km 0+000 al km 0+600, localidad Dexcani Alto, Municipio de Jilotepec	Dexcani Alto	1,101	Contrato	Invitación Restringida	1,856,751.74	0.00	1,891.50	1,854,860.24	1,854,860.24	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino principal de Dedeni Dolores hacia San Lorenzo Nenamicoyan, del km 0+000 al km 0+302, localidad Dedeni Dolores, Municipio de Jilotepec	Dedeni Dolores	150	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	3.54	1,999,996.46	1,999,995.39	1.07	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la tercera manzana, del km 0+000 al km 0+230, localidad Danxho, Municipio de Jilotepec	Danxho	100	Contrato	Invitación Restringida	1,355,999.18	0.00	1,465.89	1,354,533.29	1,354,531.83	1.46	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino hacia la panadería, del km 0+000 al km 0+423, localidad Ejido de San Lorenzo Octeyuco, Municipio de Jilotepec	Ejido de San Lorenzo Octeyuco	200	Contrato	Invitación Restringida	2,000,000.00	0.00	302.48	1,999,697.52	1,999,697.12	0.40	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico en camino de San Pablo hacia el Huizache del km 0+000 al km 0+280, localidad San Pablo Huantepec, Municipio de Jilotepec	San Pablo Huantepec	150	Contrato	Invitación Restringida	1,500,000.00	0.00	288.37	1,499,711.63	1,499,711.63	0.00	100%
02	05	01	01	01	06	26	01	01	Construcción de Techumbre en área de usos múltiples en Universidad Mexiquense del Bicentenario, CCT 15ESU0012N, localidad Ejido de Jilotepec, Municipio de Jilotepec	Ejido de Jilotepec	881	Contrato	Invitación Restringida	1,800,000.00	0.00	1,236.67	1,798,763.33	1,798,762.43	0.90	100%



Cuenta Pública 2024
Informe de Obras Programadas y Ejecutadas
(Cifras en Pesos)

Nombre de la Entidad (1) Jilotepec 0031

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2024 (2)

Finalidad	Función	Subfunción	Programa	Subprograma	Proyecto	Fuente de financiamiento		Nombre de la obra	Ubicación	Población Beneficiada	Tipo de Ejecución	Tipo de Adjudicación	Presupuesto Anual autorizado	Ampliación	Reducción	Presupuesto anual modificado	Presupuesto ejercido	Monto por ejercer	Avance físico de la obra (porcentaje)	
(3)						(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
03	03	05	01	01	04	26	01	01	Construcción de red de electrificación en camino hacia milpas negras, primera manzana, del km 0+000 al km 0+500, localidad Tecolapan, Municipio de Jilotepec	Tecolapan	40	Contrato	Invitación Restringida	1,017,416.86	0.00	1,082.86	1,016,334.00	1,016,333.51	0.49	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la segunda manzana, del km 0+000 al km 0+170, localidad El Magueyal, Municipio de Jilotepec	El Magueyal	100	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	703.78	999,296.22	999,296.16	0.06	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, del km 0+000 al km 0+446, localidad Las Manzanas, Municipio de Jilotepec	Las Manzanas	150	Contrato	Invitación Restringida	2,112,234.02	0.00	584.62	2,111,649.40	2,111,559.67	89.73	100%
02	02	01	01	05	03	26	01	01	Construcción de red de electrificación en camino hacia el Xhoté, del km 0+000 al km 0+400, localidad Danxho, Municipio de Jilotepec	Danxho	30	Contrato		800,000.00	0.00	718.12	799,281.88	799,281.88	0.00	100%
03	05	01	03	04	02	26	01	01	Construcción de pavimentación con concreto hidráulico, en la primera manzana, del km. 0+000 al km 0+170, localidad El Magueyal, Municipio de Jilotepec	El Magueyal	100	Contrato	Invitación Restringida	1,000,000.00	0.00	494.35	999,505.65	999,505.59	0.06	100%
02	02	03	01	02	01	26	01	02	Construcción de línea de agua potable en camino hacia San Antonio, localidad San Pablo Huantepec	San Pablo Huantepec	100	Contrato	Adjudicación Directa	313,000.00	0.00	1,150.33	311,849.67	311,849.67	0.00	100%
02	02	01	01	04	01	26	01	02	Construcción de paradores de transporte público, localidad Cabecera Municipal	Cabecera Municipal	12,671	Contrato	Adjudicación Directa	500,000.00	0.00	1,099.08	498,900.92	498,900.92	0.00	100%
02	02	01	01	03	02	26	01	02	Ampliación de Boulevard de la Campana, localidad Colonia La Merced	Colonia La Merced	87,671	Contrato	Invitación Restringida	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	100%
02	02	01	01	04	02	26	01	02	Ampliación de Unidad de Bienestar Animal, localidad Villa de Canalejas	Villa de Canalejas	87,671	Contrato	Adjudicación Directa	259,658.00	0.00	1,257.97	258,400.03	258,400.03	0.00	100%

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos y su información complementaria, así como sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

LIC. RODOLFO NOGUÉS BARAJAS
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JILOTEPEC EDO. DE MEX. 2022 - 2024
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 JILOTEPEC

C.P. GUILLERMO ALFONSO CHAPA MARTINEZ
 TESORERO MUNICIPAL
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JILOTEPEC EDO. DE MEX. 2022 - 2024
 TESORERÍA

LIC. LEOPOLDO RAFAEL OLGÚN MARTINEZ
 SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JILOTEPEC EDO. DE MEX. 2022 - 2024

ARC. JOSÉ DE JESÚS ARCINIEGA PLATA
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
 AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL JILOTEPEC EDO. DE MEX. 2022 - 2024
 DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS